

(様式1)

5上教第3597号

令和6年3月28日

文部科学大臣 殿

上毛町長 坪根 秀介

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

上毛町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

（担当）

上毛町教育委員会 教務課

住所：福岡県築上郡上毛町大字垂水1321-1

電話：0979-72-3165

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年6月22日 建築検査機関による建築確認検査の実施

(2) 評価の方法

・建築検査機関による建築確認検査結果における評価
施設の耐震性について、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成6年12月15日建設省告示第2379号)」のほか関係法令による耐震安全の分類を以下のとおりとし、施設の完成引き渡し前に耐震性が適合しているか建築検査機関の建築確認検査からの結果により、評価を行う。

- (1) 構造体 II類
- (2) 建築非構造部材 A類
- (3) 建築設備 乙類

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成することができた。
建築検査機関の建築確認検査を令和5年6月22日に実施し、同年6月29日交付された検査済証において施設の設計仕様及び施設整備計画の評価の指標である以下の耐震安全の分類に適合していることが証明された。

- (1) 構造体 II類
- (2) 建築非構造部材 A類
- (3) 建築設備 乙類

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震性や老朽化の問題から廃止・統合を施設再編を計画されていた2施設(トレーニングセンター及び健康増進施設)について、個別施設計画のとおり本事業により建設された上毛町立体育館に統合することで施設整備計画の目標を達成することができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

トレーニングセンターは、上毛町立体育館建設前の令和2年9月にとりこわしを完了した。
健康増進施設についても、令和6年1月にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
上毛町立体育館(仮称)(Ⅰ期工事)	(1)	24	スポーツセンター(新改築)		R	R3.8～R5.6	R5.6.30		R2.9.14 とりこわし完了(トレーニングセンター)
上毛町立体育館(仮称)(Ⅱ期工事)	(1)	24	スポーツセンター(新改築)		R	R3.8～R5.6	R5.6.30		R6.1.25 とりこわし完了(健康増進施設)